



OBRAS PÚBLICAS

REPORTES DE AVANCES TRIMESTRALES

30-Jun-11

No. DE OBRA:	OBRA	CONTRATISTA	PERIODO DE OBRA CONTRATO		PERIODO DE OBRA BITACORA		MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO TOTAL DE LA OBRA CON IVA	METAS	PORCENTAJE REAL A LA FECHA
			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO				
20110450 201	PLANTA DE TRANSFERENCIA CON TECHUMBRE EN INSTALACIONES DE LIMPIA PUBLICA	CONSTRUCCIONES, ENLACES, OBRA CIVIL, CAMINOS Y TERRACERIAS S. A. DE C. V.	17/01/2011	28/02/2011	17/01/2011	28/02/2011	\$ 862,614.12	\$ 862,605.59	191.06 M3 MURO MAMPOSTERIA. 428.79 M2 PAV. CONC. PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 A 72 HRS.	100%
20110450 230	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA 1 ENTRE CALLES 10 Y 14 COLONIA CENTRO	CONSTRUCTORA BRETON Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	23/05/2011	05/08/2011	02/06/2011		\$ 2'183,654.08	\$ -		25%
20110450 026	PAVIMENTACION ASFALTICA PUENTE VEHICULAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 43 ENTRE AVENIDAS 19 Y 25, COL. PINO SUAREZ	C. AGUSTIN ACEVAL SOLIS	23/05/2011	20/08/2011	23/05/2011		\$ 1'924,124.32	\$ -		30%

ING. ALFREDO GONZALEZ ESCOBAR.